

Mieterinnen und Mieter

Fichtenweg 3+7+15

Datum 14.10.2009  
Ihr Ansprechpartner Herr Kessner  
Telefon 07071 9697-16  
Fax 07071 9697-19  
Email: matthias.kessner@sw-tuebingen-hohenheim.de  
Unser Zeichen:  
Besucheradresse:  
Fichtenweg 5, 72076 Tübingen

### **Bauzeit Fassadensanierung Fichtenweg 3+7+15**

Sehr geehrte Damen und Herren,

**die angestrebte Gesamtbauzeit wird bedauerlicherweise nicht eingehalten werden können und wird sich um ca 4-6 Wochen verlängern.**

Deshalb wurde ein Prioritätenplan entwickelt.

#### **Die Balkone werden zurückgestellt.**

Die anderen Bauteile werden weitestgehend dieses Jahr fertiggestellt.

Fichtenweg 3 ganz, Fichtenweg 15 eventuell, spätestens jedoch Ende Januar und der Fichtenweg 7 spätestens bis Mitte Februar. Anschließend werden die Balkone gemacht.

Das Gerüst wird von oben nach unten abgebaut, wenn die Stockwerke mit Platten fertiggestellt sind. Damit sind die Häuser bis auf wenige Stockwerke im Fichtenweg 7 und eventuell Fichtenweg 15 gerüstfrei.

Die stark lärmintensiven Arbeiten sind bis auf die EG-Bereiche bis Sa, 17.10.09 abgeschlossen. Ende nächster Woche (24.10.09) sind die Dämmarbeiten abgeschlossen. Da die die Dämmung gedübelt werden muss, wird es in der nächsten Woche trotzdem noch lärmintensiv, was wir sehr bedauern. Das wollten wir eigentlich verhindern.

Trotzdem müssen wir feststellen, dass die beteiligten Firmen stets bemüht waren, den Bauzeitenplan einzuhalten und einige Firmen haben regelmäßig samstags gearbeitet.

Die Bauzeit war eben auch sehr eng gesteckt.

Die Bohrungen im EG Bereich konnten aus technischen Unklarheiten nicht gemacht werden und stehen zur Zeit nicht an. Sie werden vor der Ausführung auf jedenfall informiert.

Wir bedanken uns auch bei Ihnen, denn es gab nur wenige Beschwerden und Sie haben geduldig mitgemacht.

Über den weiteren Ablauf werden wir Sie selbstverständlich weiterhin umfangreich informieren.

Mit freundlichen Grüßen  
Im Auftrag

Kessner